

Nordøst Amager Skole

Byggeri København, nyhedsbrev 07, 12. januar 2022



Forsinkelse af byggeriet

Desværre vil byggeriet af skolen blive forsinket i nogle måneder. Forsinkelsen skyldes primært de meget pressede forhold for leverancer af byggematerialer der gør sig gældende i byggebranchen i øjeblikket. Der er særligt udfordringer med leverancen af betonelementer.

Byggeriet forventes afsluttet i foråret 2023.

Forsinkelsen medfører også at byggepladsen vil være totaloverdækket længere tid end først antaget. Pt. forventes det at byggepladsen vil være totaloverdækket indtil sidst på sommeren 2022.



Byggepladsen og de kommende arbejder

På byggepladsen fortsætter arbejdet med at rejse betonelementer og færdiggøre "råhus". Stort set hele stueetagen er nu blevet rejst. I disse dage sammenstøbes dækket over stueetagen (se billede nedenfor) og snart går entreprenøren videre med de næste etager.

Pt. forventes det at bygningen når sin fulde højde i løbet af foråret 2022. De indvendige arbejder i bygningen er også så småt ved at gå i gang.

I løbet af foråret vil der også ske en udvidelse af den eksisterende skurby, som er placeret ved Prags Boulevard. Muligvis vil en mindre del af Prags Boulevard, ud for den nuværende skurby, også blive anvendt. Dette vil i givet fald ske efter nærmere aftale med vejmyndigheden.



Spørgsmål

Kan rettes skriftligt til:

Byggeri København
Projektchef Mads Alleslev Larsen

CL7X@kk.dk

