

Nordøst Amager Skole

Byggeri København, nyhedsbrev 09, 14. september 2022



Luftfoto af byggepladsen

Nedtagning af SiteCover®

Nu er det ved at være slut med at have byggepladsen lukket inde i det store SiteCover®. Nedtagningen af teltet er så småt gået i gang og i løbet af den næste måneds tid vil det blive fjernet helt. Vi glæder os til at skolen kommer til syne for omgivelserne.

Nedtagningen vil i perioder kunne give gener for naboer og trafikanter, da det er en pladskrævende aktivitet og der af sikkerhedshensyn skal spærres af under nedtagningen. Nedtagningen sker med nogle meget store mobilkraner og starter fra Prags Boulevard. Når så stor en del af teltet som muligt er fjernet fra den side, rykker kranerne over på Holmbladsgade og nedtager den sidste del. Der vil være perioder med afspærring og omdirigering af trafik både på Prags Boulevard og Holmbladsgade.

Status på byggeriet og skolen

Inde bag teltet er Totalentreprenøren NCC nået langt med skolen.


Skolen er næsten fuldt beklædt med den røde teglfacade, og udvendigt er der fuld gang i opbygningen af tagterrasserne, som skal danne store dele af skolens udeareal.



Indvendigt er alle rum etableret, ventilation, el, vand og andre installationer er i gang med at blive etableret, og i enkelte rum er vi begyndt på de indledende arbejder med gulve og malerarbejde.

De elever og lærere der skal indtage skolen når den står færdig har i dag til huse i lokaler på Skolen på Amagerbro. Til skolestart i år startede der yderligere tre klasser, så skolen når den flytter ind i sine nye lokaler vil have alle klasser fra 0-3 klassetrin. Vi har allerede haft fornøjelsen af at vise en stor gruppe personale rundt på byggepladsen så de kunne få det første indtryk af de nye lokaler.

Det forventes fortsat at byggeriet overholder den gældende tidsplan hvor aflevering vil ske i foråret 2023.



Atrium med ovenlys



Udsigt fra klasseværelserne

Byggepladsen og kommende aktiviteter

I løbet af den periode hvor byggepladsen har været overdækket af SiteCover® er der blevet opsamlet 5,1 mio. liter vand fra teltet og vandet er blevet ledt væk fra byggepladsen. Det har betydet at totalentreprenøren NCC har kunnet arbejde uafbrudt og at det har været muligt at gennemføre en række aktiviteter som ellers kan være vanskeligt at gennemføre, før bygningen er lukket og tæt.

Totalentreprenøren NCC har arbejdet med at minimere spild, men en byggeplads genererer alligevel forholdsvis store mængder affald. Den tørre byggeplads har bl.a. medført at f.eks. gipsaffald ikke blev vådt og dermed kunne afhændes som kildesorteret affald. Affaldssorteringen har generelt haft stort fokus fra NCC, som i perioder har været helt oppe på at 97% af al affald blev kildesorteret inden det blev bortskaffet.

Ud over nedtagning af teltet, vil den kommende periode være præget af indvendige arbejder. Her knokler håndværkerne for at få alle de tekniske installationer klar, så systemerne kan afprøves og testes grundigt inden skolen, skal ibrugtages.





Når teltet er nedtaget, vil det også være muligt at fortsætte arbejderne udvendigt, med bl.a. at forberede området omkring skolen i gadeplan, i passagerne der forbinder Holmbladsgade og Prags Boulevard, samt på tagterrasserne, til at der efterfølgende kan blive etableret skolegård.

Spørgsmål

Kan rettes skriftligt til:

Byggeri København
Projektchef Mads Alleslev Larsen
CL7X@kk.dk

